

ENTREPRISE

Adresse :

Tél. : / Mail :

Site internet :



FICHE D'AUTOCONTRÔLE FENÊTRE DE TOIT

INFORMATIONS CHANTIER

Client Réf. devis

Adresse

Date début travaux Date fin travaux


INFORMATIONS INTERVENANTS

Intervenant 1 Intervenant 3

Intervenant 2 Intervenant 4

Fait à (lieu) : Le (date) :

L'AUTOCONTRÔLE EN 4 ÉTAPES



À SAVOIR

Cette fiche d'autocontrôle est destinée aux entreprises et artisans du bâtiment. Elle traite des points à vérifier par le professionnel lors de la mise en œuvre de l'ouvrage considéré pour en assurer une qualité optimale.

Les points d'autocontrôle de la présente fiche n'ont pas vocation à être exhaustifs. Ils relèvent soit de préconisations issues de documents de référence en vigueur, soit de recommandations associées à des bonnes pratiques.

Les points d'autocontrôle faisant l'objet d'une non-conformité mineure ou majeure dans les fiches de contrôles des travaux RGE (dites « grilles d'audit RGE ») sont identifiés par un **RGE**. Néanmoins, la présente fiche n'a pas vocation à se substituer aux « grilles d'audit RGE ».

Les grilles RGE sont téléchargeables sur ce lien :
<https://www.faire.gouv.fr/pro/rge>




A VÉRIFIER AVANT TOUT LANCEMENT DE TRAVAUX


- L'ouvrage est accessible (en cas de coactivité) ?
- Les équipements sont stockés conformément aux préconisations des fabricants ?


Les points d'autocontrôle de la présente fiche n'ont pas vocation à être exhaustifs.

ETAPE 1 CONCEPTION / DIMENSIONNEMENT

























Légende

 Conforme

 Non conforme/Non vérifiable













 Sans objet

RGE Points d'autocontrôle faisant l'objet d'une non-conformité dans les grilles d'audit RGE

- | | |
|---|---|
| <p>1. La fenêtre de toit possède un Sws inférieur ou égal à 0,15 ou est munie d'une protection solaire mobile extérieure (store, volet) ?   </p> <p>2. Si nouvelle fenêtre : le positionnement de la fenêtre est conforme au respect des distances réglementaires ? (par rapport aux sorties d'évacuation de produits de combustion)   </p> <p>3. Si nouvelle fenêtre (sauf pour les fenêtres de toit à ouverture motorisée) : le positionnement de la fenêtre respecte l'aire d'atteinte ?   </p> <p>4. L'habillage intérieur (plaque de plâtre ou préfa) est prévu ?   </p> | <p>5. Les conditions d'emploi sont vérifiées (pente, type d'ouverture projection/rotation, raccordement à la couverture) ?   </p> <p>6. Support vérifié avant la pose (vérification de l'état de la charpente et du chevêtre existant) ? RGE   </p> <p>7. Les locaux sont ventilés ?   </p> <p>8. Si pose en pièce principale, des entrées d'air neuf existent ou sont prévues ?   </p> |
|---|---|

N° **COMMENTAIRES** (mentionner les points concernés)

ETAPE 2 PRÉPARATION DE CHANTIER

- | | |
|--|--|
| <p>9. Les démarches administratives (Déclaration Préalable...) ont été réalisées par le client ?   </p> <p>10. Si nouvelle fenêtre : vérification du matériel livré (conforme à la commande, quantité, qualité) ? RGE   </p> | <p>11. Existence ou mise en place des éléments de sécurité pour le travail en hauteur ?   </p> <p>12. Les locaux sont accessibles (si travaux simultanés par ex.) ?   </p> |
|--|--|

N° **COMMENTAIRES** (mentionner les points concernés)

Légende

✓ Conforme

✗ Non conforme/
Non vérifiable

∅ Sans objet

RGE Points d'autocontrôle faisant l'objet d'une non-conformité dans les grilles d'audit RGE

ETAPE 3 TRAVAUX

- | | |
|---|---|
| <p>13. En présence d'un écran sous toiture : le déflecteur ou le raccordement de l'écran à la fenêtre est réalisé ? <input type="checkbox"/> ✓ <input type="checkbox"/> ✗ <input type="checkbox"/> ∅</p> <p>14. Les fenêtres et accessoires (vitrage / dimension / fermetures/ habillage...) sont posés selon les plans prévus ? <input type="checkbox"/> ✓ <input type="checkbox"/> ✗ <input type="checkbox"/> ∅</p> <p>15. Support vérifié avant la pose (si impossible lors du diagnostic) : vérification de l'état de la charpente et du chevêtre existant ? <input type="checkbox"/> ✓ <input type="checkbox"/> ✗ <input type="checkbox"/> ∅</p> <p>16. Contrôle du calage du dormant (équerrage) ? <input type="checkbox"/> ✓ <input type="checkbox"/> ✗ <input type="checkbox"/> ∅</p> | <p>17. Les éléments de couverture et de raccordement sont correctement mis en place ? RGE <input type="checkbox"/> ✓ <input type="checkbox"/> ✗ <input type="checkbox"/> ∅</p> <p>18. Reprise de l'isolation autour de la fenêtre de toit si nécessaire ? RGE <input type="checkbox"/> ✓ <input type="checkbox"/> ✗ <input type="checkbox"/> ∅</p> <p>19. L'étanchéité à l'air est traitée au niveau de la périphérie si nécessaire <input type="checkbox"/> ✓ <input type="checkbox"/> ✗ <input type="checkbox"/> ∅</p> <p>20. Essais de manœuvrabilité des fermetures ou occultations installées réalisés (conditions d'usage normal) ? RGE <input type="checkbox"/> ✓ <input type="checkbox"/> ✗ <input type="checkbox"/> ∅</p> <p>21. Essais fonctionnels des fenêtres installées réalisés (conditions d'usage normal) ? RGE <input type="checkbox"/> ✓ <input type="checkbox"/> ✗ <input type="checkbox"/> ∅</p> |
|---|---|

N° COMMENTAIRES (mentionner les points concernés)

ETAPE 4 RÉCEPTION

- | | |
|--|---|
| <p>22. Les produits posés sont conformes au devis ? (menuiserie, occultation, accessoires) ? RGE <input type="checkbox"/> ✓ <input type="checkbox"/> ✗ <input type="checkbox"/> ∅</p> <p>23. La finition autour de la menuiserie est réalisée telle que prévue dans le devis ? <input type="checkbox"/> ✓ <input type="checkbox"/> ✗ <input type="checkbox"/> ∅</p> <p>24. Dans le cas d'occultation à commande électrique, le raccordement et les réglages sont effectués ? <input type="checkbox"/> ✓ <input type="checkbox"/> ✗ <input type="checkbox"/> ∅</p> | <p>25. La fenêtre s'ouvre et se ferme correctement et les stores ou volets fonctionnent ? RGE <input type="checkbox"/> ✓ <input type="checkbox"/> ✗ <input type="checkbox"/> ∅</p> <p>26. Une fiche d'entretien et les notices d'utilisation sont remises au client ? <input type="checkbox"/> ✓ <input type="checkbox"/> ✗ <input type="checkbox"/> ∅</p> |
|--|---|

N° COMMENTAIRES (mentionner les points concernés)